



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Varaždin

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI

KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Varaždin, travanj 2018.

S A D R Ź A J

stranica

PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE	2
METODE REVIZIJE	2
KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI	3
KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	5
Krapinsko-zagorska županija	9
Nalozi i preporuke	12
Grad Krapina	22
Nalozi i preporuke	24
OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE	28
OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE	30
Prilog 1: Podaci o broju smjena i produženom boravku te broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama na području Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2015./2016.	
Prilog 2: Podaci o broju smjena te broju učenika i razrednih odjela u srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2015./2016.	
Prilog 3: Podaci o popunjenosti učeničkih domova na području Krapinsko-zagorske županije za školske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.	
Prilog 4: Podaci o troškovima izgradnje škola na području Krapinsko-zagorske županije, na dan 31. prosinca 2016.	
Prilog 5: Podaci o školskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na području Krapinsko-zagorske županije, na dan 31. prosinca 2016.	



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU
Područni ured Varaždin

KLASA: 041-01/17-10/7
URBROJ: 613-07-18-8

Varaždin, 17. travnja 2018.

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI
KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Na temelju odredbi članaka 12. i 14. Zakona o Državnom uredu za reviziju (Narodne novine 80/11), obavljena je revizija učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Krapinsko-zagorske županije.

Revizija je obavljena na način i prema postupcima utvrđenim okvirom revizijskih standarda Međunarodne organizacije vrhovnih revizijskih institucija (INTOSAI) i Kodeksom profesionalne etike državnih revizora.

Postupci revizije provedeni su od 12. lipnja 2017. do 17. travnja 2018.

PREDMET, SUBJEKTI I CILJEVI REVIZIJE

Predmet revizije su kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Krapinsko-zagorske županije. U ovoj reviziji, pod pojmom kapitalnih ulaganja podrazumijevaju se rashodi za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje te dodatna ulaganja u osnovne i srednje škole.

Subjekti revizije bili su:

- Krapinsko-zagorska županija
- Grad Krapina.

Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole u skladu s provedenim analizama stanja, utvrđenim kriterijima i prioritetima ulaganja, provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, uspostavom sustava vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, od 2014. do 2016.

U svrhu ocjene učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su sljedeći ciljevi:

- provjeriti donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima
- provjeriti provedbu i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja
- provjeriti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja
- provjeriti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

METODE REVIZIJE

U skladu s prihvaćenim međunarodnim revizijskim standardima vrhovnih revizijskih institucija, revizija je planirana i obavljena na način koji osigurava potrebne dokaze i pruža razumnu osnovu za revizijske nalaze i zaključke te ostvarenje revizijskih ciljeva.

U fazi planiranja i pripreme za obavljanje revizije, proučena je i analizirana zakonska regulativa i unutarnji akti subjekata revizije, podaci iz financijskih izvještaja, objave u medijima te drugi dostupni podaci.

U postupku revizije:

- ispitana je dosljednost primjene zakona i drugih propisa te unutarnjih akata subjekata revizije
- analizirani su podaci, provjerena dokumentacija i pribavljena obrazloženja o aktivnostima u vezi s donošenjem odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbom i praćenjem provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanjem završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanjem evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola
- obavljani su razgovori s odgovornim osobama subjekata revizije.

KRITERIJI ZA OCJENU UČINKOVITOSTI

Za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, utvrđeni su kriteriji koji proizlaze iz zakona i drugih propisa te aktivnosti subjekata revizije u vezi s kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole.

Okosnicu revizije činilo je glavno pitanje:

- jesu li kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole na području Krapinsko-zagorske županije od 2014. do 2016. učinkovita?

Ovo pitanje je razrađeno u četiri osnovna pitanja, a svako od njih u niz detaljnijih potpitanja. Osnovna pitanja su:

- je li prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja u osnovne i srednje škole?
- prati li se provedba kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole?
- je li uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole?
- je li ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola?

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se **učinkovitim**, ako je prije donošenja odluke o kapitalnim ulaganjima provedena analiza stanja, utvrđeni kriteriji i prioriteti ulaganja, ako se prati provedba kapitalnih ulaganja, ako je uspostavljen sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ako je ustrojena evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se **učinkovitim, pri čemu su potrebna određena poboljšanja**, ako su utvrđeni propusti koji ne utječu bitno na kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se **djelomično učinkovitim**, ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna određena poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole ocjenjuju se **neučinkovitim**, ako su utvrđene nepravilnosti i propusti koji bitno utječu na kapitalna ulaganja te su potrebna značajna poboljšanja u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja te ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

U tablici broj 1 daju se kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole, prema područjima revizije.

Tablica broj 1

Kriteriji za ocjenu učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole

Redni broj	Područja revizije	Kriteriji
	1	2
1.	Donošenje odluka o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole	<ul style="list-style-type: none"> ○ provedena je analiza podataka o stanju i opremljenosti školskih objekata u odnosu na propisane Državne pedagoške standarde osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državne pedagoške standarde srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odluku o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta ○ na temelju analize podataka utvrđeni su kriteriji ulaganja te vrsta, iznosi i izvori potrebnih ulaganja po školskim objektima ○ donesene su odluke o prioritetima i rokovima provedbe ulaganja
2.	Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole	<ul style="list-style-type: none"> ○ prije donošenja odluke o ulaganjima izrađen je investicijski elaborat u kojem su precizno utvrđeni opseg radova i usluga, vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realni izvori sredstava ○ prije donošenja odluke o izgradnji, odnosno rekonstrukciji školskih objekata zatražena je i dobivena suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja na idejni projekt ○ ulaganja su započela i završena u planiranim, odnosno ugovorenim rokovima i u slučajevima kašnjenja (produženje rokova, nedostatak financijskih sredstava i drugi razlozi) poduzimane su aktivnosti kako bi se školski objekt završio (opremio) i stavio u funkciju ○ uspostavljen je sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja u osnovne i srednje škole ○ izvori financiranja planirani investicijskim projektom, odnosno ugovorom bili su dostatni ○ u slučajevima zajedničkog financiranja uređena su međusobna prava i obveze (plaćanja, evidentiranje imovine u pripremi i završenog ulaganja) te je imenovana osoba - koordinator ulaganja ○ nakon dovršetka izgradnje školski objekti su stavljeni u funkciju ○ procijenjeni su troškovi korištenja, održavanja i izvori financiranja, korištenja i održavanja
3.	Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole	<ul style="list-style-type: none"> ○ uspostavljen je sustav praćenja rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugo) ○ provedena je analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane pokazatelje (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja te drugo) ○ provode se mjere u slučajevima kada pokazatelji na temelju analize rezultata ulaganja odstupaju u odnosu na planirane, odnosno kada nije postignuta svrha ulaganja
4.	Ustrojavanje evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola	<ul style="list-style-type: none"> ○ ustrojena je evidencija o stanju i opremljenosti objekata (imovinsko-pravni status, površina, građevinska dokumentacija, godina izgradnje i godina rekonstrukcije, instalacije, sustav grijanja, podaci o drugim elementima energetske učinkovitosti zgrada) ○ evidencija je ažurna (obuhvaća sve školske objekte i sve promjene u stanju i opremljenosti školskih objekata) ○ podaci o školskim objektima (broj objekata) istovjetni su podacima o broju školskih objekata navedenim u odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba školstva ○ evidencija sadrži podatke o broju učenika, razrednih odjela, broju učenika u razrednom odjelu, smjenskom radu te produženom boravku ○ evidencija sadrži podatke o drugim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - mjerila za prostor i opremu osnovnih škola (članci 21.-26.), Državnim pedagoškim standardima srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja - prostorni i tehnički uvjeti za srednje škole i domove (članci 19.-42. i 57.-61.) i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta

KAPITALNA ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Obrazovanje je, prema odredbama članka 66. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 - pročišćeni tekst i 5/14), svakomu dostupno, pod jednakim uvjetima, u skladu s njegovim sposobnostima, a obvezno obrazovanje je besplatno u skladu sa zakonom.

Sustav obrazovanja započinje predškolskim odgojem i obrazovanjem, nastavlja se osnovnim obrazovanjem, zatim srednjoškolskim i obrazovanjem na visokim učilištima, fakultetima, umjetničkim akademijama, veleučilištima i visokim školama. Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 i 7/17), uređena je djelatnost osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja. Osnivači osnovne škole mogu biti Republika Hrvatska, jedinica lokalne samouprave, jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. Osnivači srednje škole mogu biti Republika Hrvatska, jedinica područne (regionalne) samouprave i druga pravna ili fizička osoba. U srednjoškolske ustanove ubrajaju se i učenički domovi, koji su odgojno-obrazovne ustanove u djelatnosti srednjeg obrazovanja koje učenicima osiguravaju primjeren smještaj i prehranu tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Prema odredbama spomenutog Zakona, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o donošenju mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja (Narodne novine 70/11) (dalje u tekstu: Mreža školskih ustanova), kojom se utvrđuju sve ustanove koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja na području za koje se mreža utvrđuje, sa svim objektima u kojima se provodi odgoj i obrazovanje. Mreža se ustrojava na način da zadovoljava iskazane potrebe tržišta rada utvrđene sustavnim praćenjem i predviđanjem demografskih, gospodarskih i urbanističkih kretanja na području za koje se utvrđuje, udovoljava zahtjevima dostupnosti i racionalnog ustroja upisnih područja, odnosno školskih ustanova i programa odgoja i obrazovanja te ispunjava uvjete i mjerila propisane državnim pedagoškim standardima. Dostupnost podrazumijeva mogućnost redovitog odgoja i obrazovanja svakom osnovnoškolskom obvezniku u osnovnoj školi, drugoj ovlaštenoj ustanovi ili školskom objektu, uz primjerenu udaljenost od mjesta stanovanja i prometnu povezanost koja ne ugrožava sigurnost učenika te mogućnost srednjeg odgoja i obrazovanja učeniku korištenjem svakodnevnog prijevoza ili smještajem u učeničkom domu. Racionalni ustroj upisnih područja podrazumijeva optimalnu iskoristivost postojećih školskih prostornih, materijalnih i kadrovskih kapaciteta.

Standardi školske djelatnost s koeficijentima izvodljivosti i rokovima u kojima se treba (planira) pojedini standard postići, detaljno su utvrđeni Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) i Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine 63/08 i 90/10) te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta koju je Ministarstvo znanosti i obrazovanja donijelo u travnju 2013. U listopadu 2014. donesena je Strategija obrazovanja, znanosti i tehnologije (Narodne novine 124/14). Jedan od ciljeva navedene Strategije je osigurati optimalne uvjete rada odgojno-obrazovnih ustanova, a jedna od planiranih mjera za ostvarenje navedenog cilja je analiza uvjeta rada u školskim ustanovama s ciljem izgradnje, dogradnje i rekonstrukcije postojećih ili novih školskih objekata, u skladu s donesenim pedagoškim standardima.

Prema odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, sredstva za financiranje školskih ustanova čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguravaju se u državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Od 2001. financiranje materijalnih, financijskih i rashoda za tekuće i investicijsko održavanje te kapitalnih ulaganja u području osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja (decentralizirane funkcije) preneseno je s države na županije i 35 gradova u 2016. Vlada Republike Hrvatske svake godine, istodobno kada utvrđuje prijedlog državnog proračuna, utvrđuje kriterije i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja javnih potreba osnovnog i srednjeg školstva. Prema utvrđenim kriterijima i mjerilima, županijama i gradovima, kao osnivačima i nositeljima financiranja osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova, utvrđuju se bilančna prava, na temelju prosječnih kalkulativnih cijena po učeniku, po razrednom odjelu i po školskoj zgradi, za financiranje materijalnih i financijskih rashoda, rashoda za tekuće i investicijsko održavanje i rashoda za kapitalna ulaganja u visini koja osigurava minimalni financijski standard osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. Županije i gradovi su dužni donijeti vlastite godišnje odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u okvirima bilanciranih sredstava i po namjenama utvrđenim odlukama Vlade Republike Hrvatske. Dužni su sredstva za rashode za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te učeničke domove realizirati u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna nabava. Također su dužni do 31. ožujka svake godine na propisanom obrascu dostaviti Ministarstvu znanosti i obrazovanja godišnje izvještaje o prihodima i rashodima decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva za prethodnu godinu.

Na području Krapinsko-zagorske županije, financiranje osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova preneseno je na Krapinsko-zagorsku županiju i Grad Krapinu. Za svaku godinu Vlada Republike Hrvatske donosi odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova, kojima su propisani kriteriji i mjerila za osiguranje minimalnog financijskog standarda školstva u određenoj godini.

Krapinsko-zagorska županija obuhvaća sedam gradova i 25 općina sa 132 892 stanovnika, a površine je 1 229 km². Prema Mreži školskih ustanova, na području Krapinsko-zagorske županije je 35 osnovnih škola i deset srednjih škola s dva učenička doma. Osnivači osnovnih škola su Krapinsko-zagorska županija (30 osnovnih škola, od kojih 24 s općeobrazovnim programom, tri s općeobrazovnim programom i razrednim odjelima s posebnim programima za učenike s teškoćama u razvoju, jedna s općeobrazovnim i glazbenim programom, jedna s općeobrazovnim programom, programom za učenike s teškoćama u razvoju i glazbenim programom te centar za učenike s teškoćama u razvoju), Grad Krapina (dvije osnovne škole, od kojih jedna s općeobrazovnim i glazbenim programom), Općina Stubičke Toplice (jedna osnovna škola s općeobrazovnim programom) i Grad Pregrada (jedna osnovna glazbena škola) te jedna privatna osnovna glazbena škola. Krapinsko-zagorska županija je osnivač devet srednjih škola s dva učenička doma, a Grad Pregrada srednje glazbene škole.

Rashodi za kapitalna ulaganja financiraju se iz decentraliziranih sredstava (do minimalnog financijskog standarda javnih potreba škola određenog godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova), proračunskih sredstava osnivača i drugih izvora.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovnu školu na području Krapinsko-zagorske županije pohađalo je 10 338 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 101 zgradu osnovnih škola iznosila su 4.156.103,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za ukupno 99 zgrada osnovnih škola iznosila 4.194.390,00 kn, manja su za 38.287,00 kn ili 0,9 % te za 2015., kada su za ukupno 99 zgrada iznosila 4.228.808,00 kn, manja su za 72.705,00 kn ili 1,7 %. Podaci o broju učenika, zgrada i planiranim decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja u srednje škole navedeni su u dijelu izvješća koji se odnosi na Krapinsko-zagorsku županiju.

Prema podacima Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine (osnivači škola) za 2014., 2015. i 2016., ukupni rashodi navedenih jedinica iznosili su 549.304.694,00 kn, a kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole te učenički dom iznosila su 25.129.648,00 kn. Navedeni podaci ne sadrže kapitalna ulaganja iz vlastitih i drugih prihoda osnovnih i srednjih škola.

U tablici broj 2 daju se podaci o ostvarenim ukupnim rashodima i izdacima te kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine, od 2014. do 2016.

Tablica broj 2

Ostvareni ukupni rashodi i izdaci te kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine, od 2014. do 2016.

u kn

Redni broj	Osnivač	Godina	Ukupni rashodi i izdaci	Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole	Udjel u %
	1	2	3	4	5 (4/3)
1.	Krapinsko-zagorska županija	2014.	148.817.443,00	5.953.294,00	4,0
		2015.	146.099.723,00	8.331.272,00	5,7
		2016.	158.785.589,00	9.495.020,00	6,0
		2014.-2016.	453.702.755,00	23.779.586,00	5,2
2.	Grad Krapina	2014.	30.272.718,00	388.214,00	1,3
		2015.	31.618.341,00	426.789,00	1,3
		2016.	33.710.880,00	535.059,00	1,6
		2014.-2016.	95.601.939,00	1.350.062,00	1,4
Ukupno osnivači		2014.	179.090.161,00	6.341.508,00	3,5
		2015.	177.718.064,00	8.758.061,00	4,9
		2016.	192.496.469,00	10.030.079,00	5,2
		2014.-2016.	549.304.694,00	25.129.648,00	4,6

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine za 2014., 2015. i 2016. u ukupnim rashodima navedenih jedinica sudjeluju s 4,6 %.

Prema podacima Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine za 2014., 2015. i 2016., od ukupnih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole koja su iznosila 25.129.648,00 kn, na ulaganja u osnovne škole odnosi se 19.889.880,00 kn ili 79,1 %, a na ulaganja u srednje škole 5.239.768,00 kn ili 20,9 %.

U tablici broj 3 daju se podaci o ostvarenim rashodima za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema osnivačima i izvorima financiranja.

Tablica broj 3

Ostvareni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole
od 2014. do 2016., prema osnivačima i izvorima financiranja

u kn

Redni broj	Osnivač	Decentralizirana sredstva	Vlastita proračunska sredstva	Drugi izvori	Ukupno
	1	2	3	4	5
1.	Krapinsko-zagorska županija	14.593.838,00	1.678.934,00	2.267.046,00	18.539.818,00
2.	Grad Krapina	1.213.723,00	136.339,00	0,00	1.350.062,00
	Ukupno	15.807.561,00	1.815.273,00	2.267.046,00	19.889.880,00

Kapitalna ulaganja Krapinsko-zagorske županije iznose 18.539.818,00 kn ili 93,2 %, a Grada Krapine 1.350.062,00 kn ili 6,8 % ukupnih ulaganja u osnovne škole.

Iz decentraliziranih sredstava financirano je 79,5 %, iz drugih izvora 11,4 %, a iz vlastitih proračunskih sredstava 9,1 % rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne škole. Decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, su planirana u iznosu 11.359.512,00 kn, koliko su i ostvarena. Dio sredstava u iznosu 1.223.941,00 kn se odnosi na udružena decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u srednje škole, a dio sredstava u iznosu 2.010.385,00 kn na decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode (zajedno s manje utrošenim sredstvima za prijevoz učenika) te za tekuće i investicijsko održavanje. Decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole, čiji je osnivač Grad Krapina, manje su ostvarena za 6.066,00 kn od planiranih.

Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole za 2014., 2015. i 2016. ostvareni su u iznosu 5.239.768,00 kn. Iz decentraliziranih sredstava financirano je 82,4 %, iz drugih izvora 13,4 %, a iz vlastitih proračunskih sredstava Krapinsko-zagorske županije 4,2 % rashoda za kapitalna ulaganja u srednje škole. Na decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u srednje škole odnosi se 3.469.765,00 kn, a na decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode te za tekuće i investicijsko održavanje 850.003,00 kn. Decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u srednje škole od 2014. do 2016. su planirana u iznosu 4.693.708,00 kn, a ostvarena su u iznosu 4.693.706,00 kn, što je za 2,00 kn manje od planiranih. Dio sredstava u iznosu 1.223.941,00 kn je udružen s decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja u osnovne škole.

Krapinsko-zagorska županija

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, utvrđena je Krapinsko-zagorska županija kao jedinica područne (regionalne) samouprave. Prema Mreži školskih ustanova, osnivač je 30 osnovnih škola koje imaju 48 područnih škola i dva područna odjela te devet srednjih škola s dva učenička doma. Sportsku dvoranu ima 27 osnovnih i jedna područna škola, a tri osnovne i 47 područnih škola te dva područna odjela nemaju sportsku dvoranu. U odnosu na podatke navedene u Mreži školskih ustanova, broj sportskih dvorana osnovnih škola povećan je za sportsku dvoranu Osnovne škole Brestovec Orehovički, izgrađenu 2015., a smanjen je za dvoranu Osnovne škole Zlatar Bistrica, koja je izgorjela u požaru u siječnju 2016. Također, 2015. izgrađena je nova školska zgrada Područne škole Stipernica. Srednje škole imaju šest sportskih dvorana, od kojih jedna zajedničku s osnovnom školom. Sportsku dvoranu nemaju tri srednje škole, od kojih dvije koriste novu sportsku dvoranu Grada Zaboka, izgrađenu u ožujku 2017., na temelju ugovora.

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole financirani su iz decentraliziranih sredstava, vlastitih proračunskih sredstava Krapinsko-zagorske županije i iz drugih izvora.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., u pedagoškoj godini 2015./2016. osnovne škole, čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, pohađalo je 9 225 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 95 zgrada osnovnih škola su iznosila 3.744.891,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za ukupno 93 zgrade osnovnih škola iznosila 3.800.110,00 kn, manja su za 55.219,00 kn ili 1,5 % te na 2015., kada su za ukupno 93 zgrade osnovnih škola iznosila 3.814.511,00 kn, manja su za 69.620,00 kn ili 1,8 %.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016., u pedagoškoj godini 2015./2016. srednje škole, čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, pohađalo je 5 187 učenika i u učeničkom domu je bio 221 učenik, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno 17 zgrada srednjih škola i učeničkog doma su iznosila 1.542.808,00 kn. U odnosu na 2014., kada su za 15 zgrada iznosila 1.533.421,00 kn, veća su za 9.387,00 kn ili 0,6 %, a u odnosu na 2015., kada su za 15 zgrada iznosila 1.617.479,00 kn, manja su za 74.671,00 kn ili 4,6 %.

Prema podacima Krapinsko-zagorske županije, ukupni rashodi za kapitalna ulaganja u škole za 2014., 2015. i 2016. iznosili su 23.779.586,00 kn. Na osnovne škole se odnosi 18.539.818,00 kn, a na srednje škole 5.239.768,00 kn. Za 2016. rashodi su iskazani u iznosu 9.495.020,00 kn, što je u odnosu na 2015. više za 1.163.748,00 kn ili 14,0 %, a u odnosu na 2014. više za 3.541.726,00 kn ili 59,5 %.

U tablici broj 4 daju se podaci o ostvarenim rashodima Krapinsko-zagorske županije za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.

Tablica broj 4

Ostvareni rashodi Krapinsko-zagorske županije za kapitalna ulaganja
u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja

u kn

Redni broj	Izvori financiranja	Rashodi			
		2014.	2015.	2016.	Ukupno 2014.-2016.
	1	2	3	4	5
1.	Decentralizirana sredstva	5.057.435,00	4.608.398,00	4.928.005,00	14.593.838,00
2.	Vlastita proračunska sredstva	264.258,00	914.391,00	500.285,00	1.678.934,00
3.	Drugi izvori	54.600,00	115.708,00	2.096.738,00	2.267.046,00
	Ukupno	5.376.293,00	5.638.497,00	7.525.028,00	18.539.818,00

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su 78,7 % iz decentraliziranih sredstava, 12,2 % iz drugih izvora te 9,1 % iz vlastitih proračunskih sredstava. Na decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja odnosi se 12.583.453,00 kn (zajedno s udruženim decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja u srednje škole u iznosu 1.223.941,00 kn), a na decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode (zajedno s manje utrošenim sredstvima za prijevoz učenika) te za rashode za tekuće i investicijsko održavanje 2.010.385,00 kn. Drugi izvori se odnose na sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 1.157.390,00 kn za sufinanciranje rekonstrukcije unutarnje rasvjete u Osnovnoj školi Donja Stubica, Osnovnoj školi Oroslavje i Osnovnoj školi Ksaver Šandor Gjalski, Zabok, sredstva Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 600.000,00 kn, prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice, od čega za rekonstrukciju krova školske sportske dvorane Osnovne škole Đure Prejca, Desinić u iznosu 400.000,00 kn i za sufinanciranje sanacije zgrade Područne škole Šemnica Gornja u iznosu 200.000,00 kn, donaciju trgovačkog društva u iznosu 289.348,00 kn, sredstva jedinice lokalne samouprave za pristupnu cestu Osnovne škole Budinščina u iznosu 115.708,00 kn, donaciju računala u iznosu 54.600,00 kn i sredstva Ministarstva branitelja u iznosu 50.000,00 kn za izgradnju ulazne rampe za osobe s posebnim potrebama. Na rashode za provedbu projekata energetske učinkovitosti odnosi se 52,4 %, izgradnju školskih građevina 17,6 %, nabavu opreme, koju su provodile osnovne škole iz decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode te za tekuće i investicijsko održavanje 10,8 % ostvarenih rashoda za kapitalna ulaganja u osnovne škole, dok se preostalih 19,2 % odnosi na rashode manje vrijednosti za radove na više školskih objekata (izgradnja pristupne ceste, projektna dokumentacija za rekonstrukciju škola, rekonstrukcija rasvjete i kotlovnice centralnog grijanja, sanacija krovništa, izgradnja ulazne rampe za osobe s posebnim potrebama).

U tablici broj 5 daju se podaci o ostvarenim rashodima Krapinsko-zagorske županije za kapitalna ulaganja u srednje škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.

Tablica broj 5

Ostvareni rashodi Krapinsko-zagorske županije za kapitalna ulaganja
u srednje škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja

u kn

Redni broj	Izvori financiranja	Rashodi			
		2014.	2015.	2016.	Ukupno 2014.-2016.
	1	2	3	4	5
1.	Decentralizirana sredstva	577.001,00	1.992.775,00	1.749.992,00	4.319.768,00
2.	Vlastita proračunska sredstva	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00
3.	Drugi izvori	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
	Ukupno	577.001,00	2.692.775,00	1.969.992,00	5.239.768,00

Rashodi za kapitalna ulaganja u srednje škole financirani su 82,4 % iz decentraliziranih sredstava, 13,4 % iz drugih izvora i 4,2 % iz vlastitih proračunskih sredstava. Na decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja odnosi se 3.469.765,00 kn, a na decentralizirana sredstva za materijalne i financijske rashode te za tekuće i investicijsko održavanje 850.003,00 kn. Dio sredstava za kapitalna ulaganja u srednje škole u iznosu 1.223.941,00 kn je udružen s decentraliziranim sredstvima za kapitalna ulaganja u osnovne škole. Drugi izvori u iznosu 700.000,00 kn se odnose na sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja za rekonstrukciju i prenamjenu prizemlja te nadogradnju prve etaže i nadstrešnice Srednje škole Zlatar. Kapitalna ulaganja se najvećim dijelom odnose na rekonstrukciju i prenamjenu prizemlja te nadogradnju prve etaže i nadstrešnice Srednje škole Zlatar u iznosu 2.430.097,00 kn, provedbu projekta energetske učinkovitosti na objektima srednjih škola u iznosu 850.768,00 kn, nabavu opreme u iznosu 850.003,00 kn, uređenje vanjskog školskog igrališta Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u iznosu 423.212,00 kn te na projektnu dokumentaciju za izgradnju školske sportske dvorane osnovne i srednje škole u iznosu 350.000,00 kn.

Nalaz i preporuke

- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole

Odlukama o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u školstvu u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2014., 2015. i 2016., utvrđeni su kriteriji za raspored sredstava osnovnim i srednjim školama za materijalne i financijske rashode (troškovi grijanja, struja, voda i telefon, a razlika prema broju razrednih odjela), materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja (prema broju zgrada i broju razrednih odjela) te učeničkim domovima za smještaj i prehranu učenika. Osim osnovnim i srednjim škola, čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, sredstva su raspoređena i za osnovnu školu, čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice te za osnovnu i srednju glazbenu školu, čiji je osnivač Grad Pregrada. Za decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne škole utvrđeno je da se udružuju s istovrsnim sredstvima srednjih škola i raspoređuju za podmirenje troškova energetske učinkovitosti na objektima osnovnog i srednjeg školstva te nastavak započetih kapitalnih projekata. Sredstva su raspoređena u visini utvrđenih godišnjim odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva i odlukama o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova. Školama se doznaju sredstva za materijalne i financijske rashode te usluge tekućeg i investicijskog održavanja putem lokalne riznice za dospelje obveze. Višak sredstava od prijevoza za 2014., 2015. i 2016. prenamijenjen je za kapitalna ulaganja.

Udružena sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole za 2014. su iznosila 5.333.531,00 kn, za 2015. su iznosila 5.431.990,00 kn i za 2016. su iznosila 5.287.699,00 kn. Za udruživanje sredstava dana je prethodna suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Planovima rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola za 2014., 2015. i 2016. planirana su kapitalna ulaganja u iznosu 16.053.220,00 kn, od čega se na podmirenje obveza, preuzetih ranijih godina, za provedbu energetske učinkovitosti na objektima osnovnog i srednjeg školstva odnosi 9.114.364,00 kn ili 56,8 % ukupno planiranih (za 2014. iznos 3.257.333,00 kn, 2015. iznos 3.058.383,00 kn i za 2016. iznos 2.798.648,00 kn). Preostala planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole u iznosu 6.938.856,00 kn se odnose na 2014. u iznosu 2.076.198,00 kn, 2015. u iznosu 2.373.607,00 kn i na 2016. u iznosu 2.489.051,00 kn. Za 2014. su planirana kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu 1.960.510,00 kn (sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec u iznosu 740.510,00 kn, školske sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički u iznosu 458.500,00 kn, za izgradnju Područne škole Stipernica u iznosu 300.000,00 kn i za otklanjanje nedostataka na školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Franje Horvata Kiša, Lobor, u iznosu 461.500,00 kn) i za kapitalna ulaganja u srednje škole u iznosu 115.688,00 kn (izgradnja sanitarnog čvora za učenike s posebnim potrebama). Za 2015. su planirana kapitalna ulaganja u osnovne škole u iznosu 1.040.510,00 kn (sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec u iznosu 740.510,00 kn i izgradnje Područne škole Stipernica u iznosu 300.000,00 kn) i za kapitalna ulaganja u srednje škole u iznosu 1.333.097,00 kn (rekonstrukcija i prenamjena prizemlja te nadogradnja prve etaže i nadstrešnice Srednje škole Zlatar).

Za 2016. su planirana kapitalna ulaganja manje vrijednosti na više osnovnih škola u iznosu 1.318.839,00 kn te kapitalna ulaganja u srednje škole u iznosu 1.170.212,00 kn (uređenje vanjskog školskog igrališta Škole za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok u iznosu 423.212,00 kn, rekonstrukcija i prenamjena prizemlja te nadogradnja prve etaže i nadstrešnice Srednje škole Zlatar u iznosu 397.000,00 kn te projektna dokumentacija za sportsku dvoranu osnovne i srednje škole u iznosu 350.000,00 kn).

Planovi sadrže škole na koje se odnosi ulaganje, vrstu ulaganja te planirani iznos u tekućoj godini koji se financira iz decentraliziranih sredstava. Kapitalna ulaganja iz vlastitih proračunskih sredstava i drugih izvora su planirana proračunom. Tijekom 2016. izrađeni su investicijski elaborati za izgradnju nove Područne škole Martinišće u vrijednosti 8.000.000,00 kn, dovršetak školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec u vrijednosti 7.300.000,00 kn i rekonstrukciju krova školske sportske dvorane Osnovne škole Đure Prejca, Desinić u vrijednosti 590.241,00 kn. Za financiranje izgradnje nove Područne škole Martinišće i dovršetak školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec Krapinsko-zagorska županija se 2017. kreditno zadužila za 15.300.000,00 kn, na rok 13 godina, uz dvije godine počeka, fiksnu kamatnu stopu 2,12 % godišnje i jednokratnu naknadu 0,4 % od iznosa odobrenog kredita, o čemu je dana suglasnost Vlade Republike Hrvatske. Planirani rok za završetak investicije je 2018.

Prema pisanom obrazloženju, Županija je 2009. donijela Odluku o kriterijima, prioritetima i načinu financiranja kapitalne izgradnje i investicijskog održavanja školskih objekata. Koncem svake godine škole daju popis ulaganja. Nakon provedene analize Krapinsko-zagorska županija utvrđuje prioritete u skladu s raspoloživim sredstvima, koja su nedostatna te poduzima aktivnosti za osiguranje izvora financiranja prijavom na razne natječaje.

Prema spomenutoj odluci iz 2009., prioritet kod izgradnje i dogradnje školskih objekata imaju škole s nedostatkom učionica, koje rade u više smjena, nemaju potreban prostor za suvremenu nastavu (radionice, kabineti i prateći prostor) i u lošem su građevinskom stanju. Kod izgradnje sportskih dvorana prioritet su srednje i osnovne škole koje nemaju sportsku dvoranu i škole s većim brojem učenika. Prioritet imaju škole i sportske dvorane kod kojih su riješeni imovinsko-pravni odnosi, koje imaju projektnu dokumentaciju, građevinsku dozvolu i za koje je osigurano sufinanciranje jedinice lokalne samouprave. Također, utvrđeni su kriteriji i prioriteti za dodatna ulaganja, a odnose se na sanaciju i rekonstrukciju kotlovnica i sustav grijanja te prijelaz grijanja s krutih i tekućih goriva na plin, sanacija krovnih konstrukcija i pokrova, elektroinstalacija, sanitarija i vodovodnih instalacija, izolacija zidova, podova i temelja zgrade, održavanje prozora i vrata, zamjena namještaja i drugi zahvati. Prioritetno se otklanjaju nedostaci koji ugrožavaju sigurnost i zdravlje ljudi te provode naredbe mjerodavnih inspeksijskih tijela u cilju otklanjanja nedostataka i zadovoljavanja propisanih standarda.

Krapinsko-zagorska županija nije izradila analizu svih podataka o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.

Državni ured za reviziju predlaže Krapinsko-zagorskoj županiji izraditi analizu svih podataka o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima.

- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole

Kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole od 2014. do 2016., čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, iznose 23.779.586,00 kn, od čega se na osnovne škole odnosi 18.539.818,00 kn i srednje škole 5.239.768,00 kn.

Kapitalna ulaganja u osnovne škole najvećim dijelom se odnose na provedbu projekata energetske učinkovitosti u iznosu 9.710.334,00 kn (na temelju ugovora iz ranijih godina u iznosu 8.263.596,00 kn i ugovora iz 2016. u iznosu 1.446.738,00 kn), nabavu imovine, koju su provele škole iz decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode te za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 2.010.385,00 kn, sufinanciranje izgradnje školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec u iznosu 1.481.020,00 kn, otklanjanje nedostataka na školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Franje Horvata Kiša Lobor u iznosu 725.758,00 kn te sufinanciranje izgradnje Područne škole Stipernica u iznosu 600.000,00 kn i školske sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Radića Brestovec Orehovički u iznosu 458.500,00 kn. Kapitalna ulaganja u srednje škole najvećim dijelom se odnose na rekonstrukciju i prenamjenu prizemlja te nadogradnju prve etaže i nadstrešnice Srednje škole Zlatar u iznosu 2.430.097,00 kn, provedbu projekata energetske učinkovitosti na objektima srednjih škola u iznosu 850.768,00 kn, nabavu imovine, koju su provele srednje škole iz decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode te rashode za tekuće i investicijsko održavanje u iznosu 850.003,00 kn.

Za provedbu projekata energetske učinkovitosti ostvareni su rashodi u iznosu 11.157.072,00 kn, a odnose se na osnovne škole u iznosu 9.710.334,00 kn i srednje škole u iznosu 850.768,00 kn. Rashodi su ostvareni na temelju ugovora iz ranijih godina u iznosu 9.114.364,00 kn (za osnovne škole u iznosu 8.263.596,00 kn i srednje škole u iznosu 850.768,00 kn) te na temelju ugovora iz 2016. za osnovne škole u iznosu 1.446.738,00 kn. Ugovori za provedbu projekata energetske učinkovitosti su zaključeni ranijih godina s trgovačkim društvom HEP-ESCO i agencijom u suvlasništvu Krapinsko-zagorske županije. Rashodi od 2014. do 2016. na temelju ugovora zaključenog s trgovačkim društvom HEP-ESCO su iznosili 4.310.391,00 kn i ugovora zaključenog s agencijom 4.803.973,00 kn.

Za provedbu energetske učinkovitosti, odnosno modernizaciju sustava rasvjete i grijanja (rekonstrukcija i/ili izgradnja kotlovnica te prelazak s loživog ulja na plin) Krapinsko-zagorska županija je s trgovačkim društvom HEP-ESCO zaključila ugovor u listopadu 2007. za deset osnovnih i jednu srednju školu. Prema financijskom planu, ukupna vrijednost investicije je iznosila 9.264.753,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Prema dodatku ugovoru iz lipnja 2008., Krapinsko-zagorska županija je odustala od modernizacije sustava rasvjete, a u projekt grijanja su uključene još dvije osnovne škole. Planirana vrijednost investicije povećana je za 3.615.464,00 kn te je iznosila 12.880.217,00 kn s porezom na dodanu vrijednost.

U studenome 2010. zaključen je drugi dodatak ugovoru, kojim je utvrđeno da se radi instalacije plinskog priključka povećavaju troškovi projekta za 1.136.857,00 kn s porezom na dodanu vrijednost i produžen je rok izvođenja radova. Prema konačnom obračunu iz prosinca 2009. i prosinca 2010., ukupni troškovi projekta su iznosili 14.017.074,00 kn, od čega je 2.920.000,00 kn sufinancirala Krapinsko-zagorska županija, a 11.097.074,00 kn trgovačko društvo HEP-ESCO. Za dio koji je financirao HEP-ESCO ugovorena je obročna otplata na rok osam godina. Krapinsko-zagorska županija je do konca 2016. na temelju poziva na plaćanje trgovačkog društva HEP-ESCO otplatila 9.528.813,00 kn, od čega u razdoblju od 2014. do 2016. iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja 4.310.391,00 kn. Preostala obveza koncem 2016. je iznosila 1.568.261,00 kn.

Za provedbu projekta Primjena mjera energetske učinkovitosti na školama Krapinsko-zagorske županije (Program EEFF 2006.) izrađena je studija za deset osnovnih škola s ciljem smanjenja potrošnje plina. Učinak je planirano postići zidnom izolacijom, novim prozorima i izolacijom stropova. Za provedbu projekta zaključen je u svibnju 2010. ugovor između Krapinsko-zagorske županije i agencije u suvlasništvu Krapinsko-zagorske županije, kojim se agencija obvezala provesti navedeni projekt u ime i za račun Krapinsko-zagorske županije. Planirana vrijednost projekta iznosila je 10.845.000,00 kn, prema izrađenoj studiji. Za provedbu projekta agencija se kreditno zadužila, a Krapinsko-zagorska županija se obvezala kroz šest godina, zaključno sa 2016., iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja doznačavati agenciji sredstva za pokriće troškova projekta. Postupke nabave radova i usluge stručnog nadzora provela je agencija, uz dva predstavnika Krapinsko-zagorske županije. Zadnjim dodatkom ugovoru iz veljače 2016. planirana vrijednost projekta povećana je za 391.000,00 kn te iznosi 11.236.000,00 kn. Prema evidenciji Krapinsko-zagorske županije, agenciji su od 2011. do 2016. ukupno doznačena sredstva u iznosu 11.250.486,00 kn (od 2014. do 2016. u iznosu 4.803.973,00 kn), a sredstva Europske investicijske banke su ostvarena u iznosu 777.662,00 kn. Prema podacima agencije, na osnovnim školama su provedena ulaganja u iznosu 9.962.830,00 kn iz kredita agencije, a trošak kredita iznosio je 1.693.481,00 kn (kamata, tečajne razlike i drugi troškovi). Osim obavijesti poslovne banke, Krapinsko-zagorska županija i agencija nemaju drugu dokumentaciju u vezi doznake sredstava Europske investicijske banke.

Za rekonstrukciju unutarnje rasvjete Osnovne škole Donja Stubica, Osnovne škole Oroslavje i Osnovne škole Ksaver Šandor Gjalski, Zabok u svibnju 2016. Krapinsko-zagorska županija je s pružateljem energetske usluge zaključila ugovor o energetskom učinku, na rok 171 mjesec, od čega se prva tri mjeseca odnose na provedbu mjera rekonstrukcije, a 168 mjeseci na razdoblje zajamčenih ušteda. Za demontažu i zbrinjavanje otpada te dobavu, isporuku i montažu svjetiljki ispostavljen je u listopadu 2016. račun u iznosu 1.446.738,00 kn, s porezom na dodanu vrijednost, od čega se na Osnovnu školu Ksaver Šandor Gjalski odnosi 768.107,00 kn, Osnovnu školu Donja Stubica 352.231,00 kn i Osnovnu školu Oroslavje 326.400,00 kn.

Izvori financiranja su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost u iznosu 1.157.390,00 kn, a iznos 289.348,00 kn se odnosi na donaciju pružatelja energetske usluge. Ugrađena oprema je vlasništvo pružatelja energetske usluge za vrijeme trajanja ugovora. Za uložena sredstva Krapinsko-zagorska županija je u poslovnim knjigama evidentirala imovinu u pripremi, koja je u siječnju 2017. prenesena školama.

Osnovne i srednje škole, čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, su od 2014. do 2016. nabavile imovinu (oprema, knjige, računalni programi) u vrijednosti 2.860.388,00 kn iz decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode te za rashode za tekuće i investicijsko održavanje, koja im se raspoređuju prema broju školskih zgrada i broju razrednih odjela. Navedene nabave su evidentirane na temelju zahtjeva škola za doznaku sredstava. Krapinsko-zagorska županija nema dokumentaciju za provedene nabave. Prema podacima škola, dio rashoda se odnosi na uvođenje e-Dnevnika.

Ulaganja u rekonstrukciju i prenamjenu prizemlja te nadogradnju prve etaže i nadstrešnice Srednje škole Zlatar su iznosila 2.430.097,00 kn. Nositelj investicije bila je škola. Krapinsko-zagorska županija je školi na temelju zahtjeva, uz koje su priložene situacije za izvedene radove i usluge tijekom 2015. doznačila sredstva u iznosu 2.033.097,00 kn (decentralizirana sredstva u iznosu 1.333.097,00 kn i sredstva Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 700.000,00 kn) i za 2016. decentralizirana sredstva u iznosu 397.000,00 kn. Prema obrazloženju Krapinsko-zagorske županije, zgradu Srednje škole Zlatar je kupilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja (vlasnik građevine) od trgovačkog društva u stečaju.

Krapinsko-zagorska županija je tijekom 2014. i 2015. iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja sufinancirala izgradnju školskih građevina u iznosu 2.539.520,00 kn, od čega izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec u iznosu 1.481.020,00 kn, izgradnju Područne škole Stipernica u iznosu 600.000,00 kn i izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički u iznosu 458.500,00 kn. Također, 2014. je financirala otklanjanje nedostataka utvrđenih tehničkim pregledom na školskoj sportskoj dvorani Osnovne škole Franje Horvata Kiša, Lobar u iznosu 725.758,00 kn (iz decentraliziranih sredstava za kapitalna ulaganja u iznosu 461.500,00 kn i vlastitih proračunskih sredstava 264.258,00 kn). Nositelji navedenih ulaganja bile su jedinice lokalne samouprave i ministarstva. Izgradnja navedenih školskih građevina je završena 2015. i građevine su stavljene u funkciju, osim školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec. Krapinsko-zagorska županija nije na početku ulaganja s nositeljima ulaganja uredila međusobna prava i obveze (imovinsko-pravni odnosi, evidentiranje imovine u pripremi i završenog ulaganja).

Sustav praćenja provedbe ulaganja nije u cijelosti uspostavljen. Budući troškovi korištenja, održavanja i izvori financiranja korištenja te održavanja školskih objekata nisu procijenjeni.

Izgradnja dvodijelne školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec započela je 2010. Nositelj ulaganja bila je Općina Đurmanec, a Krapinsko-zagorska županija se obvezala sufinancirati radove u vrijednosti 3.531.000,00 kn, od čega je ranijih godina sufinancirala 2.049.980,00 kn te tijekom 2014. i 2015. iznos 1.481.020,00 kn. Radovi nisu završeni, jer nisu osigurani planirani izvori financiranja. U svibnju 2017. Krapinsko-zagorska županija je s Općinom Đurmanec i Osnovnom školom Đurmanec zaključila sporazum o međusobnim pravima i obvezama za dovršenje izgradnje školske sportske dvorane. Sporazumom je utvrđeno da su Općina Đurmanec i škola bile suinvestitori izgradnje dvorane na temelju ugovora o ortaštvu iz kolovoza 2010., da objekt nije dovršen jer nisu ostvarena planirana sredstva iz državnog proračuna, da je izrađen ponudbeni troškovnik radova i usluga za dovršenje sportske dvorane, uključujući vanjsko uređenje i opremanje. Nadalje, utvrđeno je da će Krapinsko-zagorska županija osigurati sredstva za završetak izgradnje i opremanje dvorane, preuzeti prava i obveze investitora radova te provesti postupak javne nabave za radove i usluge stručnog nadzora.

Također, navedeno je da je sastavni dio sporazuma zapisnik o stanju dokumentacije i izvedenosti radova, koji je usuglašen između Općine Đurmanec i Krapinsko-zagorske županije te da zaključenjem sporazuma prestaje važiti ugovor o ortaštvu zaključen između Općine Đurmanec i škole. Općina Đurmanec je u veljači 2017. sastavila pregled ulaganja u izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec od 2009. do 2016. s izvorima financiranja, prema kojemu je u izgradnju sportske dvorane uloženo 9.391.960,00 kn (Krapinsko-zagorska županija 3.531.000,00 kn, Općina Đurmanec 3.317.162,00 kn, Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost 1.723.798,00 kn i Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 820.000,00 kn). Predviđena ulaganja za završetak izgradnje, opremanje dvorane i vanjsko uređenje iznose 7.159.134,00 kn. Krapinsko-zagorska županija se 2017. kreditno zadužila za dovršetak školske sportske dvorane Osnovne škole Đurmanec. Planirani rok za završetak je 2018.

Izgradnja zgrade Područne škole Stipernica je započela 2006., a završena je 2015. Nositelj investicije bio je Grad Pregrada. Krapinsko-zagorska županija je tijekom 2014. i 2015. prenijela Gradu Pregradi decentralizirana sredstva u iznosu 600.000,00 kn. Sredstva su prenesena na temelju zahtjeva Grada Pregrade, uz koje su priložene situacije za izvedene radove ovjerene od stručnog nadzora. Prema podacima Grada Pregrade, ulaganja u izgradnju školske zgrade površine 345 m², zajedno sa zemljištem, od 2006. do 2015. su iznosila 3.152.748,00 kn te za školsko igralište 301.422,00 kn, odnosno ukupno 3.454.170,00 kn. Ulaganja su financirana sredstvima Krapinsko-zagorske županije u iznosu 2.192.375,00 kn, Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost u iznosu 609.631,00 kn, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u iznosu 420.000,00 kn, Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 100.000,00 kn i proračuna Grada Pregrade u iznosu 132.164,00 kn. Rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za početak rada škole izdano je 2015. U srpnju 2016. predstavničko tijelo Grada Pregrade je donijelo odluku o prijenosu vlasništva zemljišta na kojem je izgrađena školska zgrada i prijenosu vrijednosti ulaganja u školsku zgradu i školsko igralište na Osnovnu školu Janka Leskovara, Pregrada, bez naknade. U tijeku je prijenos imovine školi.

Izgradnja sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički, površine 785 m², započela je 2008. na temelju ugovora o zajedničkom financiranju zaključenim između Ministarstva regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Općine Bedekovčina, prema programu Integralni razvoj lokalne zajednice EIB II. Predviđena vrijednost radova iznosila je 6.000.000,00 kn bez poreza na dodanu vrijednost, od čega navedeno Ministarstvo sufinancira 60,0 % i Općina Bedekovčina 40,0 %. Nositelj investicije bilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva. Općina je trebala osigurati projektnu dokumentaciju, dozvolu za građenje i uporabnu dozvolu te preuzeti objekt nakon završetka radova i evidentirati ga u svojim poslovnim knjigama. Izgradnja sportske dvorane je završena 2015. i stavljena je u funkciju. Prema podacima Općine Bedekovčina, ulaganja u izgradnju sportske dvorane iznose 4.906.416,00 kn, od čega na temelju ugovora iz 2008. iznose 1.325.659,00 kn i ugovora iz 2013. iznose 3.580.757,00 kn.

Radove iz 2008. je sufinanciralo Ministarstvo u iznosu 795.395,00 kn i Općina u iznosu 530.264,00 kn. Ugovor s izvođačem iz 2008. je raskinut. U 2013. su ugovoreni konzervacijski radovi u vrijednosti 495.010,00 kn. Vrijednost konzervacijskih radova iznosi 431.571,00 kn, od čega je Ministarstvo sufinanciralo 258.943,00 kn i Općina Bedekovčina 172.628,00 kn. Za nastavak izgradnje sportske dvorane Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Općina Bedekovčina i izvođač radova su u srpnju 2013. zaključili ugovor u vrijednosti 4.673.313,00 kn s porezom na dodanu vrijednost. Postupak nabave je provelo navedeno Ministarstvo.

Rashodi za nastavak izgradnje sportske dvorane su ostvareni u iznosu 3.149.186,00 kn, a sufinancirani su sredstvima Ministarstva u iznosu 2.217.185,00 kn. Obveza Općine Bedekovčina je iznosila 932.001,00 kn, od čega je Krapinsko-zagorska županija sufinancirala 458.500,00 kn. Za dio obveze Općina Bedekovčina vodi sudski postupak s izvoditeljem radova. Općina Bedekovčina nema podatke o ukupnim ulaganjima u navedenu sportsku dvoranu, a imovinsko-pravni odnosi za izgrađenu sportsku dvoranu nisu uređeni.

Za izgradnju školske sportske dvorane Osnovne škole Franje Horvata Kiša, Lobar izdana je školi dozvola za građenje 2006. Prema zapisniku iz rujna 2014., izgradnja sportske dvorane je započela 2007. i završena je 2008. Izgradnju su sufinancirali Ministarstvo regionalnoga razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva 80,0 % i Općina Lobar 20,0 %. Postupke nabave je provelo navedeno Ministarstvo. Tehničkim pregledom utvrđeni su određeni nedostaci koje izvoditelj radova nije otklonio te za zgradu nije izdana uporabna dozvola. Sportska dvorana se 2013. iz sigurnosnih razloga prestala koristiti. Krapinsko-zagorska županija je 2014. za otklanjanje nedostataka provela postupak nabave i zaključila ugovor o izvođenju radova. Ulaganja Krapinsko-zagorske županije za 2014. iznose 725.758,00 kn i prenesena su školi. Uporabna dozvola za sportsku dvoranu izdana je školi u listopadu 2014., a rješenje Ministarstva znanosti i obrazovanja za početak rada 2015. Krapinsko-zagorska županija i škola nemaju podatke o ukupnoj vrijednosti investicije.

Državni ured za reviziju predlaže Krapinsko-zagorskoj županiji u slučajevima zajedničkog financiranja ulaganja u školske objekte urediti međusobna prava i obveze (plaćanja, evidentiranje rashoda i imovine u pripremi te završenog ulaganja). Kod ulaganja kod kojih su nositelji ulaganja i financiranja drugi subjekti, urediti prava i obveze te sudjelovanje Krapinsko-zagorske županije, kao osnivača škole, u cjelokupnoj provedbi ulaganja. Predlaže se imenovati zajedničkog koordinatora ulaganja na početku svake investicije, kako bi se od početka investicije uspostavio sustav praćenja i po potrebi poduzimale aktivnosti i mjere radi pravodobnog završetka i stavljanja objekta u funkciju za koju je namijenjen. Također, predlaže za sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički i Osnovne škole Franje Horvata Kiša, Lobar pribaviti podatke o ukupnoj vrijednosti ulaganja, urediti imovinsko-pravne odnose i evidentirati završeno ulaganje. Predlaže za sva ulaganja procijeniti troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele odgovarajuće mjere i postigle planirane vrijednosti. Kod istovrsnih predmeta nabave za školske ustanove, a osobito u slučajevima kada se provode jedinstveni projekti (investicije), predlaže se, zbog postizanja racionalnosti i veće ekonomičnosti korištenja sredstava, provoditi objedinjenu nabavu na razini Krapinsko-zagorske županije.

- Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole

Sustav praćenja rezultata ulaganja (iskorištenost odnosno dostatnost školskih objekata, troškovi korištenja i drugi elementi) nije uspostavljen. Također, nije provedena analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost školskih objekata, troškovi korištenja i održavanja te drugi elementi).

Krapinsko-zagorska županija je poslove praćenja potrošnje energije i vode putem Informacijskog sustava za gospodarenje energijom - ISGE za objekte osnovnih i srednjih škola, čiji je osnivač, povjerila agenciji u suvlasništvu.

Na natječaju za energetska obnova ustanova u odgoju i obrazovanju 2017. sudjelovale su četiri osnovne škole te su s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja zaključile ugovore u vrijednosti 25.206.947,00 kn. Bespovratna sredstva europskih fondova iznose 13.500.820,00 kn, a razlika sredstava u iznosu 11.706.127,00 kn planirana je iz Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije u visini 80,0 % i preostalih 20,0 % iz vlastitih proračunskih sredstava (kreditno zaduženje). Radovi su planirani 2018., nakon provedbe postupaka javne nabave.

Državni ured za reviziju predlaže Krapinsko-zagorskoj županiji urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). Predlaže se izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način.

- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola

Krapinsko-zagorska županija vodi evidenciju osnovnih i srednjih škola, koja sadrži naziv škole, broj učenika i razrednih odjela osnovnih i srednjih škola te broj školskih građevina, na temelju koje školama raspoređuje dio decentraliziranih sredstava za materijalne i financijske rashode te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. U evidenciji su sadržani podaci za osnovnu školu, čiji je osnivač Općina Stubičke Toplice te za osnovnu i srednju glazbenu školu, čiji je osnivač Grad Pregrada, jer se u Odlukama Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva te za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova osiguravaju sredstva i za navedene dvije osnovne te srednju školu.

Za školsku godinu 2015./2016. navedeno je 95 građevina osnovnih škola (od kojih se dvije građevine odnose na Osnovnu školu Stubičke Toplice i Osnovnu glazbenu školu Pregrada) te 17 građevina srednjih škola (15 građevina srednjih škola, od kojih je jedna građevina Glazbene škole Pregrada i dva učenička doma). Podatak o broju građevina osnovnih i srednjih škola iz navedene evidencije za školsku godinu 2015./2016. istovjetan je broju za koje su 2016. ostvarena decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja. U odnosu na školsku godinu 2013./2014. i 2014./2015., broj građevina je povećan za dvije građevine osnovnih i dvije građevine srednjih škola. Krapinsko-zagorska županija nema podatke o razlozima povećanja broja građevina.

Prema Mreži školskih ustanova, Krapinsko-zagorska županija je osnivač 30 osnovnih škola koje imaju 48 područnih škola i dva područna odjela te devet srednjih škola s dva učenička doma. Sportsku dvoranu ima 27 osnovnih i jedna područna škola, a 2015. izgrađena je školska sportska dvorana Osnovne škole Brestovec Orehovički, dok je školska sportska dvorana Osnovne škole Zlatar Bistrica izgorjela u požaru u siječnju 2016. Također, 2015. izgrađena je nova školska zgrada Područne škole Stipernica. Srednje škole imaju šest sportskih dvorana, od kojih jedna zajedničku s osnovnom školom.

Evidencija Krapinsko-zagorske županije o građevinama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova ne sadrži podatke o vrsti građevine (građevina škole i/ili sportske dvorane, radionice, praktikuma i slično). Primjerice za jednu srednju školu su navedene četiri građevine.

Krapinsko-zagorska županija nije postupila prema uputama sadržanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, kojima je određeno da je školska građevina samostojna funkcionalna cjelina kao građevina škole, građevina školske sportske dvorane, građevina radionice, praktikuma i slično. Broj školskih građevina osnovnih škola je jednak zbroju matičnih i područnih škola. Jedna srednja škola ima jednu ili više građevina uz napomenu da i više škola može raditi u jednoj građevini. U tom slučaju svakoj školi pripada jedna građevina. Školska građevina učeničkog doma je samostojna funkcionalna cjelina. Ako je građevina učeničkog doma unutar građevine škole onda se svakoj priznaje jedna građevina. Prema odgovoru navedenog Ministarstva Krapinsko-zagorskoj županiji iz veljače 2016., škola i dvorana se uvijek iskazuju kao dvije građevine kada su zasebne građevine (sportska dvorana uz školu) i kada je sportska dvorana u školi.

Za potrebe revizije dostavljeni su podaci o organiziranom produženom boravku, školama kod kojih su u izgradnji građevina korišteni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest) te podaci o uvođenju e-Dnevnika. Također, dostavljeni su podaci koje je sastavila agencija u vezi izrade energetske certifikata za 38 građevina osnovnih škola, devet građevina srednjih škola, dvije školske sportske dvorane osnovnih škola i jednu sportsku dvoranu srednje škole te jedan učenički dom, koja, uz druge podatke, sadrži naziv građevine, godinu izgradnje, godinu zadnje rekonstrukcije, ukupnu korisnu površinu, podatke o katastarskoj čestici te imovinsko-pravnom statusu. Također, dostavljene su studije za škole o provedbi projekata energetske učinkovitosti, koje sadrže opis tadašnjeg stanja objekta. Iz navedene evidencije agencije utvrđen je imovinsko-pravni status za 16 matičnih i 20 područnih te osam srednjih škola. U vlasništvu osnovnih škola su objekti 15 matičnih i 13 područnih škola, jedan područni odjel te suvlasnički udjel jedne područne škole. Jedna matična i područna škola su upisane u katastru, a nisu upisane u zemljišnim knjigama, dok je jedna područna škola u vlasništvu Općine Bedekovčina, jedna u suvlasništvu Grada Zaboka, za jednu je zemljište u vlasništvu Grada Pregrada, dok zgrada nije upisana, a jedna područna škola se vodi kao općenarodna imovina. U vlasništvu srednjih škola su objekti četiri srednje škole, jedna je upisana u katastru, a nije u zemljišnim knjigama, dok su tri u vlasništvu Ministarstva znanosti i obrazovanja. Zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijal (azbest) korišten je u izgradnji dvije osnovne i dvije srednje škole, a zamjena je planirana 2018.

Nastava u jednoj smjeni se provodi u 13 matičnih i 41 područnoj školi te dva područna odjela, a u 17 matičnih i sedam područnih škola u dvije smjene. U odjelima glazbene škole nastava se provodi u dvije smjene. U dvije srednje škole nastava se provodi u jednoj smjeni, a u sedam u dvije smjene. Produženi boravak je organiziran u tri matične škole. Stručni postupak provodi se u dvije matične škole u suradnji s odgojnim domom i Centrom za socijalnu skrb te u centru za učenike s teškoćama u razvoju. E-Dnevnik je uveden u svim matičnim osnovnim i srednjim školama, osim Osnovne škole Ljudevit Gaj, Mihovljan i Osnovne škole Belec te Srednje škole Konjščina. Podatke o broju učenika Krapinsko-zagorska županija prikuplja od škola. Evidencija Krapinsko-zagorske županije o broju učenika i razrednih odjela osnovnih škola nije jednaka podacima navedenim u Odluci Vlade Republike Hrvatske o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva jer ne sadrži podatke o broju učenika i razrednih odjela osnovnih glazbenih škola.

Prema podacima iz Odluke Vlade Republike Hrvatske u školskoj godini 2015./2016. osnovnu školu je pohađalo 9 225 učenika, što je u odnosu na 2013./2014., kada je pohađalo 9 553 učenika, manje za 328 ili 3,4 %, a u odnosu na školsku godinu 2014./2015., kada je pohađalo 9 343 učenika, manje za 118 učenika ili 1,3 %.

Srednju školu u školskoj godini 2015./2016. je pohađalo 5 187 učenika, što je u odnosu na 2013./2014., kada je pohađalo 5 462 učenika, manje za 275 ili 5,0 %, a u odnosu na školsku godinu 2014./2015., kada je pohađalo 5 395 učenika, manje za 208 učenika ili 3,9 %.

Druge podatke o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola prema drugim mjerilima za prostor i opremu i njihovoj usklađenosti s Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Krapinsko-zagorska županija ne vodi.

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola (Evidencija građevina i e-Matica), koje nisu povezane s evidencijama koje vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (osnivači škola). Osnivači škola nemaju mogućnost pristupa i korištenja podataka iz navedenih evidencija.

Državni ured za reviziju predlaže Krapinsko-zagorskoj županiji, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim školama sa svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta.

Grad Krapina

Odredbama Zakona o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj, utvrđen je Grad Krapina kao jedinica lokalne samouprave. Prema Mreži školskih ustanova, Grad Krapina je osnivač dvije osnovne škole, od kojih je jedna s općeobrazovnim i glazbenim programom. Osnovne škole imaju četiri područne škole. Sportsku dvoranu imaju obje matične škole.

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su iz decentraliziranih sredstava i vlastitih proračunskih sredstava.

Prema podacima iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016., osnovne škole, čiji je osnivač Grad Krapina, pohađalo je 1 113 učenika, a planirana decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja u ukupno šest zgrada osnovnih škola iznosila su 411.212,00 kn. U odnosu na 2014., kada su iznosila 394.280,00 kn, veća su za 16.932,00 kn ili 4,3 % te u odnosu na 2015., kada su iznosila 414.297,00 kn, manja su za 3.085,00 kn ili 0,7 %. Broj zgrada osnovnih škola u 2014. i 2015. istovjetan je broju zgrada u 2016.

Prema podacima Grada Krapine, ukupni rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole za 2014., 2015. i 2016. iznosili su 1.350.062,00 kn.

U tablici broj 6 daju se podaci o ostvarenim rashodima Grada Krapine za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja.

Tablica broj 6

Ostvareni rashodi Grada Krapine za kapitalna ulaganja u osnovne škole od 2014. do 2016., prema izvorima financiranja

u kn

Redni broj	Izvori financiranja	Rashodi			
		2014.	2015.	2016.	Ukupno 2014.-2016.
	1	2	3	4	5
1.	Decentralizirana sredstva	388.214,00	414.297,00	411.212,00	1.213.723,00
2.	Vlastita proračunska sredstva	0,00	12.492,00	123.847,00	136.339,00
	Ukupno	388.214,00	426.789,00	535.059,00	1.350.062,00

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole financirani su 89,9 % iz decentraliziranih sredstava i 10,1 % iz vlastitih proračunskih sredstava. Ostvarena decentralizirana sredstva manja su za 6.066,00 kn ili 0,5 % od planiranih. Kapitalna ulaganja od 2014. do 2016. odnose se na Osnovnu školu Augusta Cesarca, Krapina u iznosu 816.251,00 kn i Osnovnu školu Ljudevit Gaj, Krapina u iznosu 533.811,00 kn. Osim kapitalnih ulaganja u osnovne škole, koja su iskazana u financijskim izvještajima Grada Krapine za 2014., 2015. i 2016., osnovne škole su iz vlastitih prihoda financirale 460.088,00 kn.

Grad Krapina je tijekom 2014. i 2015. otplatio 1.000.000,00 kn na ime glavnice po dugoročnom kreditu iz 2007. za sufinanciranje izgradnje sportske dvorane Srednje škole Krapina.

Obvezu sufinanciranja Grad Krapina je preuzeo na temelju ugovora iz 2004., kojim je utvrđeno zajedničko financiranje Ministarstva znanosti i obrazovanja u omjeru 50,0 %, Krapinsko-zagorske županije 25,0 % i Grada Krapine 25,0 % te ugovora iz 2007., kojim je između Ministarstva znanosti i obrazovanja i Grada Krapine ugovoreno zajedničko financiranje isporuke i montaže opreme na način da Ministarstvo znanosti i obrazovanja financira 1.952.695,00 kn i Grad Krapina 1.000.000,00 kn. Nositelj investicije bilo je navedeno Ministarstvo. Radi podmirenja preuzetih obveza, Grad Krapina se 2007. zadužio kod poslovne banke u iznosu 4.000.000,00 kn, na rok osam godina. U poslovnim knjigama Grada Krapine evidentirana je vrijednost ulaganja u izgradnju navedene sportske dvorane srednje škole u iznosu 5.819.220,00 kn. Za uložena sredstva Grad Krapina je upisan u zemljišnim knjigama kao suvlasnik sportske dvorane Srednje škole Krapina, uz suglasnost Krapinsko-zagorske županije (osnivač srednje škole).

Osim, ulaganja u sportsku dvoranu Srednje škole Krapina, u poslovnim knjigama Grada Krapine je ranijih godina evidentirano ulaganje u Područnu školu Podgora u vrijednosti 525.808,00 kn.

Nalaz i preporuke

- Odluke o kapitalnim ulaganjima u osnovne škole

Odlukama o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola Grada Krapine za 2014., 2015. i 2016. utvrđeno je da se rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiraju u okviru plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini. Postupke nabave roba, radova i usluge provode osnovne škole te Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine dostavljaju zahtjeve za doznaku sredstava, koje ovjeravaju odgovorne osobe osnovne škole (računovođa i ravnatelj) i uz koje su priloženi ovjereni računi o nabavi robe i/ili ovjereni računi/situacije za izvedene radove. Kriteriji za raspored sredstava za kapitalna ulaganja u osnovne škole nisu doneseni. Prema pisanom obrazloženju Grada Krapine, decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja su raspoređena osnovnim školama dogovorno između osnivača i osnovnih škola, za nužne zahvate na školskim objektima i za nabavu opreme.

Planom rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2014. planirana su ulaganja u visini utvrđenih decentraliziranih sredstava, odnosno u iznosu 394.280,00 kn. Odnose se na ulaganja u Osnovnu školu Augusta Cesarca, Krapina u iznosu 238.430,00 kn (sanacija krovništa, uređenje garderobe i sanitarnog čvora matične škole u iznosu 170.000,00 kn, nabavu opreme i namještaja u iznosu 50.000,00 kn, knjiga u iznosu 10.000,00 kn te pripremne radove za školsko sportsko igralište Područne škole Škarićevo u iznosu 8.430,00 kn) i na Osnovnu školu Ljudevit Gaj, Krapina u iznosu 155.850,00 kn (sanacija nogometnog igrališta u matičnoj školi u iznosu 86.000,00 kn, nabavu opreme u iznosu 39.225,00 kn i parkiralište Područne škole Donja Šemnica u iznosu 30.625,00 kn).

U 2015. planirana su ulaganja u iznosu 545.650,00 kn, od čega 414.297,00 kn iz decentraliziranih sredstava, a 131.353,00 kn iz proračunskih sredstava Grada Krapine. Za Osnovnu školu Augusta Cesarca, Krapina planirana su ulaganja u iznosu 389.800,00 kn, a odnose se na izgradnju školskog sportskog igrališta Područne škole Škarićevo u iznosu 359.800,00 kn i sanaciju podova u Područnoj školi Podgora u iznosu 30.000,00 kn. Ulaganja u Osnovnu školu Ljudevit Gaj, Krapina planirana u iznosu 155.850,00 kn se odnose na ugradnju stolarije u matičnoj školi u iznosu 125.850,00 kn i projektnu dokumentaciju za dogradnju knjižnice i multimedijskog centra iznad postojeće sportske dvorane u iznosu 30.000,00 kn.

U 2016. planirana su ulaganja u iznosu 601.212,00 kn, od čega 411.212,00 kn iz decentraliziranih sredstava, 131.000,00 kn iz proračunskih sredstava Grada Krapine i 59.000,00 kn iz vlastitih prihoda škole. Za Osnovnu školu Augusta Cesarca, Krapina planirana su ulaganja u iznosu 332.712,00 kn, a odnose se na ulaganja u matičnoj školi u iznosu 196.212,00 kn (ugradnja nove stolarije, izvođenje elektroradova i postavljanje rasvjetnih tijela u sportskoj dvorani), izgradnju školskog sportskog igrališta Područne škole Škarićevo u iznosu 120.000,00 kn i nabavu opreme u iznosu 16.500,00 kn. Za Osnovnu školu Ljudevit Gaj, Krapina planirana su ulaganja u iznosu 268.500,00 kn, a odnose se na ugradnju stolarije u matičnoj školi u iznosu 126.000,00 kn, projektnu dokumentaciju za dogradnju knjižnice i multimedijskog centra iznad postojeće sportske dvorane u iznosu 100.000,00 kn, nabavu opreme u iznosu 35.000,00 kn i knjiga u iznosu 7.500,00 kn.

Na navedene planove rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola za 2014. 2015. i 2016. dobivena je prethodna suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Grad Krapina nije izradio analizu podataka o stanju i opremljenosti osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola propisana Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe.

Državni ured za reviziju predlaže Gradu Krapini izraditi analizu stanja i opremljenosti osnovnih škola u odnosu na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe. Predlaže na temelju analize utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti prema utvrđenim prioritetima.

- Provedba i praćenje provedbe kapitalnih ulaganja u osnovne škole

Rashodi za kapitalna ulaganja u osnovne škole za 2014. su iznosili 388.214,00 kn, za 2015. su iznosili 426.789,00 kn i za 2016. su iznosili 535.059,00 kn. Kapitalna ulaganja se najvećim dijelom odnose na izgradnju školskog sportskog igrališta Područne škole Škarićevo, ugradnju nove stolarije te izradu projektne dokumentacije za dogradnju knjižnice i multimedijskog centra iznad postojeće sportske dvorane Osnovne škole Ljudevit Gaj, Krapina.

Prije započinjanja realizacije kapitalnih ulaganja nisu izrađeni investicijski elaborati kojima je trebalo utvrditi opseg i vrijednost radova i usluga, vrijeme realizacije i realne izvore sredstava. Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva za 2017. nije više propisana obveza izrade investicijskih elaborata. Odredbom članka 45. Zakona o proračunu je propisano da jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu preuzeti obveze po investicijskim projektima tek nakon provedenog stručnog vrednovanja te ocijenjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskog projekta.

Postupke nabave su provodile osnovne škole. Grad Krapina je doznačavao sredstva na temelju zahtjeva osnovnih škola, uz koje su priložene ovjerene situacije za izvedene radove te računi za nabavljene robe. Prije ulaganja nije obavljena procjena budućih troškova korištenja, održavanja i izvora financiranja objekata. Grad Krapina nije uspostavio sustav praćenja provedbe (realizacije) ulaganja.

Državni ured za reviziju predlaže Gradu Krapini za sva ulaganja u škole procijeniti troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele odgovarajuće mjere i postigle planirane vrijednosti.

- Vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole

Sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi) nije uspostavljen. Analiza rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve (ispunjavanje pedagoškog standarda, optimalni uvjeti rada, iskorištenost, troškovi korištenja i održavanja i drugi elementi) nije provedena. Grad ne prati i ne analizira rezultate ulaganja u osnovne škole.

Za sustavno prikupljanje i analizu podataka o potrošnji energenata i vode u školama, putem ISGE sustava, Grad Krapina je u studenome 2016. zaključio ugovor s Regionalnom energetske agencijom Sjeverozapadne Hrvatske. Škole, čiji je osnivač Grad Krapina, nisu 2017. sudjelovale na natječaju za energetske obnovu zgrada, jer je jedna školska zgrada kulturno dobro, a za drugu nije izrađen energetske certifikat.

Državni ured za reviziju predlaže Gradu Krapini urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u osnovne škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi). Predlaže se izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi. Pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način.

- Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola

Grad Krapina je osnivač dvije osnovne škole koje imaju četiri područne škole. Obje matične škole imaju školske sportske dvorane. Područne škole nemaju školske sportske dvorane. Evidencija o stanju i opremljenosti osnovnih škola nije ustrojena. Za potrebe revizije Grad Krapina je od osnovnih škola prikupio podatke o broju učenika i razrednih odjela, smjenskom radu, produženom boravku, školskim sportskim dvoranama, godini izgradnje i rekonstrukcije, imovinsko-pravnom statusu, ukupnoj površini objekta, građevinske dokumentaciji, instalacijama, sustavu grijanja, popisu škola kod kojih je u izgradnji korišten zdravstveno i ekološki neprihvatljiv materijal (azbest) te podatke o uvođenju e-Dnevnika.

Prema podacima iz Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014., 2015. i 2016., sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijske imovine su navedenih godina ostvarena za šest školskih građevina (dvije matične i četiri područne škole). Pri izračunu pripadajućih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijske imovine nisu vrednovane školske sportske dvorane dviju matičnih škola. Prema uputama sadržanim u tablicama Ministarstva znanosti i obrazovanja, školske građevine su samostojna funkcionalna cjelina kao građevine škole, građevine školske sportske dvorane, građevine radionice, praktikuma i slično. Broj školskih građevina osnovnih škola u načelu je jednak broju matičnih i područnih škola. Prema odgovoru spomenutog Ministarstva iz veljače 2016., škola i dvorana se uvijek iskazuju kao dvije građevine kada su zasebne građevine (sportska dvorana uz školu) i kada je sportska dvorana u školi.

Prema podacima prikupljenim od škola, najstarija je zgrada Područne škole Lepajci izgrađena 1898. (dograđena i rekonstruirana 2011.), a najnovija je zgrada Područne škole Podgora izgrađena 2010.

Starija od sto godina je zgrada Osnovne škole Ljudevit Gaj, Krapina izgrađena 1911., koja je zaštićeno kulturno dobro, a izmjena krovišta obavljena je 2001., sanacija fasade 2003. te izmjena dijela stolarije u razdoblju od 2015. do 2017. Zgrada Područne škole Škarićevo je izgrađena 1931., a u cijelosti je obnovljena 2010. Zgrada Područne škole Donja Šemnica je izgrađena 1960., a zamjena stolarije je obavljena 2011. te krovišta 2013. Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina je izgrađena 1971., dograđena je 2005., a u razdoblju od 2008. do 2016. je obavljena izmjena stolarije. Područne škole imaju plinsko centralno grijanje (plinski bojler), jedna matična škola centralno grijanje putem kotlovnice, a druga matična škola za grijanje koristi lož ulje. Prema podacima iz zemljišnih knjiga, jedna matična i područna škola su vlasništvo škola, jedna matična škola je društveno vlasništvo s pravom korištenja škole, jedna područna škola je vlasništvo Grada Krapine, a dvije područne škole su općenarodna imovina.

Prema podacima iz Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2014., 2015. i 2016., u školskoj godini 2015./2016. osnovnu školu je pohađalo 1 113 učenika, što je u odnosu na 2013./2014. više za 41 učenika ili 3,8 %, a u odnosu na 2014./2015. manje za 11 učenika ili 1,0 %. Prema podacima škola, u školskoj godini 2015./2016. osnovnu školu je pohađalo 1 115 učenika (od kojih 111 glazbeni program), što je više za dva učenika u odnosu na podatke iz navedene Odluke u 2016., a posljedica je preseljenja obitelji. Matične škole rade u dvije smjene, a područne škole u jednoj. Produženi boravak nije organiziran.

Druge podatke o stanju i opremljenosti osnovnih škola propisane Državnim pedagoškim standardima osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja koji se odnose na mjerila za prostor i opremu osnovnih škola te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta, Grad Krapina ne vodi.

Također, Ministarstvo znanosti i obrazovanja ima ustrojenu evidenciju o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola (Evidencija građevina i e-Matica), koje nisu povezane s evidencijama koje vode jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (osnivači škola). Osnivači škola nemaju mogućnost pristupa i korištenja podataka iz navedenih evidencija.

Državni ured za reviziju predlaže Gradu Krapini, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim školama sa svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta.

OCJENA UČINKOVITOSTI KAPITALNIH ULAGANJA U OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE NA PODRUČJU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Državni ured za reviziju je obavio reviziju učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Krapinsko-zagorske županije. Revizijom je obuhvaćena provedba aktivnosti iz nadležnosti Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine, odnosno lokalnih jedinica na koje je preneseno financiranje decentraliziranih funkcija osnovnih i srednjih škola (osnivači) u vezi s kapitalnim ulaganjima u osnovne i srednje škole. Ciljevi revizije bili su ocijeniti sustav donošenja odluka o kapitalnim ulaganjima, praćenja provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja te ocijeniti evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola.

Na temelju obavljene revizije, primjenjujući utvrđene kriterije, Državni ured za reviziju ocjenjuje kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole Krapinsko-zagorske županije i Grada Krapine **učinkovitim, pri čemu su potrebna određena poboljšanja** te se daju sljedeće preporuke:

- izraditi analizu stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, kojima su osnivači, u odnosu na mjerila za prostor i opremu propisana Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i koeficijentima izvodljivosti standarda te Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta s potrebnim sredstvima, izvorima sredstava, aktivnostima, prioritetima i rokovima provedbe (Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina)
- na temelju analize utvrditi kriterije za ulaganja, potrebna sredstva, izvore sredstava, aktivnosti, prioritete i rokove provedbe, a odluke o ulaganjima donijeti prema utvrđenim prioritetima (Grad Krapina)
- u slučajevima zajedničkog financiranja ulaganja u školske objekte urediti međusobna prava i obveze u vezi plaćanja, evidentiranja rashoda i imovine u pripremi te završenog ulaganja (Krapinsko-zagorska županija)
- kada nositelj ulaganja i financiranja u škole nije osnivač, nego drugi subjekti, urediti s tim subjektima prava i obveze te sudjelovanje osnivača škole u cjelokupnoj provedbi ulaganja (Krapinsko-zagorska županija)
- imenovati zajedničkog koordinatora ulaganja u škole na početku svake investicije, kako bi se od početka investicije uspostavio sustav praćenja i po potrebi poduzimale aktivnosti i mjere radi pravodobnog završetka i stavljanja objekta u funkciju za koju je namijenjen (Krapinsko-zagorska županija)
- za sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički i Osnovne škole Franje Horvata Kiša, Lobor pribaviti podatke o ukupnoj vrijednosti ulaganja, urediti imovinsko-pravne odnose te evidentirati završeno ulaganje (Krapinsko-zagorska županija)
- prije donošenja odluke o ulaganjima u škole procijeniti troškove korištenja, održavanja i izvore financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane vrijednosti (Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina)

- razmotriti mogućnost provedbe objedinjene javne nabave na nivou osnivača škola (Krapinsko-zagorska županija)
- urediti sustav vrednovanja završenih kapitalnih ulaganja u škole koji bi obuhvaćao praćenje rezultata ulaganja (iskorištenost, troškovi korištenja i drugi elementi) (Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina)
- izraditi analizu rezultata ulaganja u odnosu na planirane ciljeve i u slučajevima odstupanja poduzeti mjere kako bi se postigli planirani ciljevi, a pri donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima uzeti u obzir rezultate (zaključke) navedenih analiza kako bi se kapitalnim ulaganjima upravljalo na učinkovitiji način (Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina)
- u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja ustrojiti jedinstvenu evidenciju o osnovnim i srednjim školama, kojima su osnivači, sa svim elementima propisanim Državnim pedagoškim standardom osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, Državnim pedagoškim standardom srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja i Odlukom o utvrđivanju normativa prostora i opreme građevina škola, građevina školskih sportskih dvorana i školskih vanjskih igrališta (Krapinsko-zagorska županija, Grad Krapina).

Državni ured za reviziju ocjenjuje da bi provedba navedenih preporuka pridonijela otklanjanju utvrđenih nedostataka u donošenju odluka o kapitalnim ulaganjima, provedbi i praćenju provedbe kapitalnih ulaganja, vrednovanju završenih kapitalnih ulaganja i ustrojavanju evidencije o stanju i opremljenosti osnovnih i srednjih škola, čime bi se povećala učinkovitost kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Krapinsko-zagorske županije.

OČITOVANJE SUBJEKATA REVIZIJE

Krapinsko-zagorska županija i Grad Krapina su se očitovali na Nacrt izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne i srednje škole na području Krapinsko-zagorske županije i prihvatili preporuke Državnog ureda za reviziju.

Krapinsko-zagorska županija u očitovanju navodi da se u okviru raspoloživih kadrovskih mogućnosti provodi analiza stanja i opremljenosti osnovnih i srednjih škola radi planiranja ulaganja u narednim proračunskim razdobljima. Navodi da je izrada snimke postojećeg stanja svih školskih objekata, čiji je osnivač Krapinsko-zagorska županija, u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja opsežan posao, koji do sada nije posebno propisan. Nadalje, navodi da će preporuku proslijediti navedenom Ministarstvu i zatražiti njihovo očitovanje te suradnju, jer bi tom poslu trebalo pristupiti po određenoj proceduri, koja bi vrijedila za cijelu državu. Navodi da će kod budućih kapitalnih ulaganja u škole voditi računa o danim preporukama Državnog ureda za reviziju, kao i o mogućnostima provedbe objedinjene javne nabave. Nadalje, navodi da će pribaviti podatke o ukupnoj vrijednosti ulaganja u sportske dvorane Osnovne škole Stjepana Radića, Brestovec Orehovički i Osnovne škole Franje Horvata Kiša te urediti imovinsko-pravne odnose. Za strateške investicije izgradnje školskih objekata, kojih je nositelj ulaganja Krapinsko-zagorska županija, navodi da su izrađeni investicijski elaborati. Također, navodi da je 2017. donesen Pravilnik o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata, za procjenu troškova korištenja, održavanja i izvora financiranja prije donošenja odluke o ulaganjima te za vrednovanje završenih kapitalnih ulaganja.

Grad Krapina u očitovanju navodi da svake godine pri donošenju proračuna raspoređuje decentralizirana sredstva za kapitalna ulaganja osnovnim školama na temelju zajedničkog prijedloga osnivača i osnovnih škola, u skladu s njihovim objektivnim i trenutnim potrebama. Navodi da će kod budućih ulaganja procijeniti troškove korištenja, održavanja i izvora financiranja, kako bi se u slučaju odstupanja, poduzele mjere i postigle planirane vrijednost. Nadalje, navodi da u okviru raspoloživih kadrovskih mogućnosti provodi analizu stanja i opremljenosti osnovnih škola. Također, navodi da će predložiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja ustrojavanje jedinstvene evidencije osnovnih škola sa svim propisanim elementima.

Prilog 1

Podaci o broju smjena i produženom boravku¹ te broju učenika i razrednih odjela u osnovnim školama na području Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2015./2016.

Redni broj	Škola	Podaci za školsku godinu 2015./2016.					
		Broj smjena	Produženi boravak (da/ne)	Broj učenika	Broj razrednih odjela	Prosječan broj učenika u razrednom odjelu	
	1	2	3	4	5	6 (4/5)	
Osnivač	Krapinsko-zagorska županija						
1.	Osnovna škola Donja Stubica, Donja Stubica	Matična škola	2	ne	385	18	21
		Područna škola Lepa Ves	1	ne	15	2	8
		Područna škola Vučak	1	ne	24	2	12
2.	Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec	Matična škola	1	ne	138	8	17
		Područna škola Lučelnica	1	ne	56	8	7
3.	Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok	Matična škola	2	da	600	28	21
		Područna škola Martinišće	2	ne	38	4	10
		Područna škola Špičkovina	2	ne	49	3	16
		Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok	2	ne	238	24	10
4.	Osnovna škola Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica		2	ne	185	10	19
5.	Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada	Matična škola	2	ne	362	18	20
		Područna škola Benkovo	1	ne	25	2	13
		Područna škola Gorjakovo	2	ne	7	2	4
		Područna škola Kostel	1	ne	16	2	8
		Područna škola Sopot	1	ne	24	2	12
		Područna škola Stipernica	1	ne	12	2	6
6.	Osnovna škola Bedekovčina, Bedekovčina	Matična škola	2	ne	378	20	19
		Područna škola Poznanovec	2	ne	47	4	12
7.	Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički	Matična škola	2	ne	204	13	16
		Područna škola Orehovica	1	ne	17	2	9
8.	Osnovna škola Vladimira Nazora, Budinščina	Matična škola	1	ne	180	11	16
		Područna škola Hrašćina	1	ne	65	7	9
9.	Osnovna škola Đure Prejca, Desinić	Matična škola	1	ne	201	12	17
		Područna škola Velika Horvatska	1	ne	5	1	5
		Područna škola Vinagora	1	ne	8	1	8
10.	Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec	Matična škola	1	ne	271	12	23
		Područna škola Hromec	1	ne	26	2	13
		Područna škola Macelj	1	ne	27	2	14
		Područna škola Putkovec	1	ne	27	2	14
11.	Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica	Matična škola	2	ne	320	20	16
		Područna škola Dobri Zdenci	1	ne	11	2	6
		Područna škola Dubovec	1	ne	6	1	6
		Područna škola Hum Stubički	1	ne	20	2	10
		Područna škola Sveti Matej	1	ne	30	2	15
12.	Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli	Matična škola	1	da	231	10	23
		Područna škola Brezno	1	ne	6	1	6
		Područna škola Druškovec	1	ne	38	4	10
		Područna škola Lupinjak	1	ne	18	3	6
		Područna škola Prišlin	1	ne	31	3	10
		Područna škola Taborsko	1	ne	11	3	4
13.	Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli	Matična škola	1	ne	124	8	16
		Područna škola Radakovo	1	ne	17	2	9
14.	Osnovna škola Lijepa naša, Tuhelj		1	ne	135	8	17
15.	Osnovna škola Konjščina, Konjščina	Matična škola	1	ne	330	16	21
		Područna škola Jertovec	1	ne	15	2	8
16.	Osnovna škola Krapinske Toplice, Krapinske Toplice	Matična škola	2	ne	376	18	21
		Područna škola Gregurovec	2	ne	18	2	9
		Područna škola Mala Erpenja	1	ne	6	1	6

¹ Prema odredbama Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, produženi boravak je oblik odgojno obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, te se provodi u osnovnim školama, u kojem se nastava organizira u prijednevima satima, a ostale aktivnosti nakon završetka nastave.

Redni broj	Škola		Podaci za školsku godinu 2015./2016.				
			Broj smjena	Produženi boravak (da/ne)	Broj učenika	Broj razrednih odjela	Prosječan broj učenika u razrednom odjelu
17.	Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor	Matična škola	1	ne	133	9	15
		Područna škola Petrova Gora	1	ne	3	1	3
18.	Osnovna škola Mače, Mače	Matična škola	1	ne	161	12	13
		Područna škola Peršaves	1	ne	31	2	16
19.	Osnovna škola Marija Bistrica, Marija Bistrica	Matična škola	2	ne	341	20	17
		Područna škola Globočec	1	ne	20	2	10
		Područna škola Laz Bistrički	1	ne	38	3	13
		Područna škola Selnica	1	ne	29	2	15
		Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Marija Bistrica	2	ne	138	11	13
20.	Osnovna škola Ljudevit Gaj, Mihovljan	Matična škola	1	ne	142	9	16
		Područna škola Novi Golubovec	1	ne	113	8	14
		Područna škola Gregurovec	1	ne	7	1	7
21.	Osnovna škola Oroslavje, Oroslavje	Matična škola	2	da	451	23	20
		Područna škola Krušljevo Selo	2	ne	17	2	9
22.	Osnovna škola Antuna Mihanovića, Petrovsko	Matična škola	2	ne	128	9	14
		Područna škola Slatina	1	ne	25	2	13
23.	Osnovna škola Side Košutić, Radoboj	Matična škola	2	ne	184	11	17
		Područni odjel Jazvine	1	ne	34	3	11
		Područni odjel Šemnica Gornja	1	ne	29	2	15
24.	Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Sveti Križ Začretje	Matična škola	2	ne	357	17	21
		Područna škola Kozjak Začreški	1	ne	15	2	8
		Područna škola Mirkovec	2	ne	39	4	10
		Područna škola Sekirišće	1	ne	13	2	7
25.	Osnovna škola Veliko Trgovišće, Veliko Trgovišće	Matična škola	2	ne	204	12	17
		Područna škola Dubrovčan	1	ne	117	8	15
		Područna škola Strmec	1	ne	16	2	8
26.	Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar	Matična škola	2	ne	337	17	20
		Područna škola Donja Batina	1	ne	18	2	9
		Područna škola Martinščina	1	ne	14	2	7
27.	Osnovna škola Belec, Belec	Matična škola	2	ne	113	8	14
		Područna škola Petruševac	1	ne	6	2	3
28.	Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje	1	ne	97	8	12	
29.	Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec	1	ne	127	8	16	
30.	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Krapinske Toplice	2	ne	54	13	4	
Osnivač Grad Krapina							
31.	Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina	Matična škola	2	ne	347	19	18
		Osnovna glazbena škola pri Osnovnoj školi Augusta Cesarca, Krapina	1	ne	111	10	11
		Područna škola Podgora	1	ne	51	4	13
		Područna škola Škarićevo	1	ne	33	3	11
32.	Osnovna škola Ljudevit Gaj, Krapina	Matična škola	2	ne	466	20	23
		Područna škola Donja Šemnica	1	ne	52	6	9
		Područna škola Lepajci	1	ne	55	4	14
Ukupno osnovne škole					10 039	637	16

Prilog 2

Podaci o broju smjena te broju učenika i razrednih odjela u srednjim školama na području Krapinsko-zagorske županije za školsku godinu 2015./2016.

Redni broj	Škola	Podaci za školsku godinu 2015./2016.			
		Broj smjena	Broj učenika	Broj razrednih odjela	Prosječan broj učenika u razrednom odjelu
	1	2	3	4	5 (3/4)
Osnivač: Krapinsko-zagorska županija					
1.	Srednja škola Krapina	2	1 007	40	25
2.	Srednja škola Zabok	2	748	31	24
3.	Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok	2	509	20	25
4.	Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok	1	455	16	28
5.	Srednja škola Pregrada	2	545	20	27
6.	Srednja škola Bedekovčina	2	714	32	22
7.	Srednja škola Konjščina	1	366	17	22
8.	Srednja škola Oroslavje	2	396	17	23
9.	Srednja škola Zlatar	2	415	21	20
Ukupno srednje škole			5 155	214	24

Prilog 3

Podaci o popunjenosti učeničkih domova na području Krapinsko-zagorske županije
za školske godine 2013./2014., 2014./2015. i 2015./2016.

Redni broj	Učenički dom	Kapacitet doma (broj učenika koji se mogu smjestiti u dom)	Broj učenika smještenih u dom			Broj neupisanih učenika koji su se prijavili za smještaj u dom			Popunjenost doma (u %)			Podaci za školsku godinu 2015./2016.	
			2013./2014.	2014./2015.	2015./2016.	2013./2014.	2014./2015.	2015./2016.	2013./2014.	2014./2015.	2015./2016.	Broj odgojno obrazovnih skupina	Prosječan broj učenika u odgojno obrazovnoj skupini
	1	2	3	4	5	6	7	8	9 (3/2)	10 (4/2)	11 (5/2)	12	13 (5/12)
1.	Učenički dom u sastavu Srednje škole Pregrada	126	102	94	100	0	0	0	81,0	74,6	79,4	4	25
2.	Učenički dom u sastavu Srednje škole Bedekovčina	185	142	141	125	0	0	0	76,8	76,2	67,6	6	21
Ukupno		311	244	235	225	0	0	0	78,5	75,6	72,3	10	23

Prilog 4

Podaci o troškovima izgradnje škole na području Krapinsko-zagorske županije,
na dan 31. prosinca 2016.

u kn

Redni broj	Naziv građevine/ osnivač škole	Neto površina u m ²	Ugovorena vrijednost radova i nadzora/ naručitelj nabave	Ostvareni rashodi za radove i nadzor	Drugi rashodi izgradnje	Ukupni rashodi izgradnje	Ugovorena vrijednost radova i nadzora po m ²	Ukupni rashodi izgradnje po m ²
	1	2	3	4	5	6 (4+5)	7 (3/2)	8 (6/2)
1.	Područna škola Stipernica/ Krapinsko- zagorska županija	345	nema podatka	2.601.862,00	550.886,00	3.152.748,00	nema podatka	9.138,00

Prilog 5

Podaci o školskim zgradama i sportskim dvoranama osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova na području Krapinsko-zagorske županije, na dan 31. prosinca 2016.

Redni broj	Škola ili učenički dom	Stanje koncem 2016.								
		Podaci o školskim i domskim zgradama			Podaci o školskim sportskim dvoranama			U zgradu i/ili dvoranu su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest)		
		Godina izgradnje	Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)	Vlasnik zgrade prema stanju u zemljišnim knjigama	Škola ima sportsku dvoranu (da/ne)	Dvorana zadovoljava propisane standarde i normative (da/ne)	Gradska sportska dvorana i drugo (da/ne)	Da/Ne	Godina planirane sanacije	
1	2	3	4	5	6	7	8.	9		
I.	Osnovne škole									
Osnivač Krapinsko-zagorska županija										
1.	Osnovna škola Donja Stubica, Donja Stubica	Matična škola	1958.	ne	nema podatka	da	ne	koristi, novu gradsku dvoranu	ne	-
		Područna škola Lepa Ves	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Vučak	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
2.	Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec	Matična škola	1978.	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Lučelnica	1950./2013.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
3.	Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog, Zabok	Matična škola	1985.	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Martinišće	nema podatka	ne	etažno vlasništvo škole	ne	-	-	ne	-
3.	Područna škola Špičkovina	1950.	ne	etažno vlasništvo Grad Zabok	ne	-	-	ne	-	
		Područna škola Špičkovina	1950.	ne	etažno vlasništvo Grad Zabok	ne	-	-	ne	-
4.	Osnovna škola Zlatar Bistrica, Zlatar Bistrica	1927.	ne	škola	ne	-	-	ne	-	
5.	Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada	Matična škola	nema podatka	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Benkovo	1931.	ne	škola, DVD Benkovo ima pravo građenja na 50 godina	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Gorjakovo	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Kostel	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Sopot	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
5.	Područna škola Stipernica	2015.	ne	Grad Pregrada vlasnik zemljišta, a zgrada nije upisana	ne	-	-	ne	-	
		Područna škola Stipernica	2015.	ne	Grad Pregrada vlasnik zemljišta, a zgrada nije upisana	ne	-	-	ne	-
6.	Osnovna škola Bedekovčina, Bedekovčina	Matična škola	1955./1989.	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Poznanovec	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
7.	Osnovna škola Stjepana Radića, Brestovec Orehovički	Matična škola	1967.	ne	škola, prema katastru	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Orehovica	1872.	ne	Općina Bedekovčina	ne	-	-	ne	-
8.	Osnovna škola Vladimira Nazora, Budinščina	Matična škola	1975.	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Hraščina	1972./2008.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
9.	Osnovna škola Đure Prejca, Desinić	Matična škola	1968./2011.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Velika Horvatska	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Vinagora	1923.	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-

Redni broj	Škola ili učenički dom	Stanje koncem 2016.								
		Podaci o školskim i domskim zgradama			Podaci o školskim sportskim dvoranama			U zgradi i/ili dvoranu su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest)		
		Godina izgradnje	Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)	Vlasnik zgrade prema stanju u zemljišnim knjigama	Škola ima sportsku dvoranu (da/ne)	Dvorana zadovoljava propisane standarde i normative (da/ne)	Gradska sportska dvorana i drugo (da/ne)	Da/Ne	Godina planirane sanacije	
1	2	3	4	5	6	7	8.	9		
10.	Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec	Matična škola	1983.	ne	škola	ne	-	-	da	2018.
		Područna škola Hromec	1948.	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Macelj	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Putkovec	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	da	2018.
11.	Osnovna škola Matije Gupca, Gornja Stubica	Matična škola	nema podatka	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Dobri Zdenci	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Dubovec	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Hum Stubički	1950.	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Sveti Matej	1904./2014.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
12.	Osnovna škola Viktora Kovačića, Hum na Sutli	Matična škola	nema podatka	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Brezno	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Druškovec	1957./2013.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Lupinjak	1934./2008.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Prišlin	1872.	da	škola	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Taborsko	1864./2013.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
13.	Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli	Matična škola	1947./2011.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Radakovo	1951./2014.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
14.	Osnovna škola Lijepa naša, Tuhej		1961./2015.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
15.	Osnovna škola Konjščina, Konjščina	Matična škola	1959./1988.	ne	škola	da	ne	-	ne	-
		Područna škola Jertovec	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
16.	Osnovna škola Krapinske Toplice, Krapinske Toplice	Matična škola	1967.	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Gregurovec	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Mala Erpenja	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
17.	Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobar	Matična škola	1930.	ne	škola	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Petrova Gora	1930.	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
18.	Osnovna škola Mače, Mače	Matična škola	1861./2004.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Peršaves	1900.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
19.	Osnovna škola Marija Bistrica, Marija Bistrica	Matična škola	1962./2006.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Globočec	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Laz Bistrički	1930.	ne	škola, prema katastru	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Selnica	1950./2011.	ne	općenarodna imovina	ne	-	-	ne	-

Redni broj	Škola ili učenički dom	Stanje koncem 2016.								
		Podaci o školskim i domskim zgradama			Podaci o školskim sportskim dvoranama			U zgradu i/ili dvoranu su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest)		
		Godina izgradnje	Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)	Vlasnik zgrade prema stanju u zemljišnim knjigama	Škola ima sportsku dvoranu (da/ne)	Dvorana zadovoljava propisane standarde i normative (da/ne)	Gradska sportska dvorana i drugo (da/ne)	Da/Ne	Godina planirane sanacije	
1	2	3	4	5	6	7	8.	9		
20.	Osnovna škola Ljudevit Gaj, Mihovljan	Matična škola	1968./2011.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Novi Golubovec	1972./1985.	ne	škola	da	da	ne	ne	-
		Područna škola Gregurovec	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
21.	Osnovna škola Oroslavje, Oroslavje	Matična škola	1977./2013.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Krušljevo Selo	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
22.	Osnovna škola Antuna Mihanovića, Petrovsko	Matična škola	1964./2011.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Slatina	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
23.	Osnovna škola Side Košutić, Radoboj	Matična škola	1969./2013.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područni odjel Jazvine	1938.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
		Područni odjel Šemnica Gornja	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
24.	Osnovna škola Sveti Križ Začretje	Matična škola	1974.	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Kozjak Začretski	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Mirkovec	1998.	ne	škola	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Sekirišće	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
25.	Osnovna škola Veliko Trgovišće, Veliko Trovišće	Matična škola	nema podatka	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Dubrovčan	1997.	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Strmec	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
26.	Osnovna škola Ante Kovačića, Zlatar	Matična škola	1958./2011.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Donja Batina	1916./1998.	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
		Područna škola Martinščina	nema podatka	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
27.	Osnovna škola Belec, Belec	Matična škola	1968./2010.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-
		Područna škola Petruševac	1956.	ne	nema podatka	ne	-	-	ne	-
28.	Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje	1945./2010.	ne	škola	da	nema podatka	ne	ne	-	
29.	Osnovna škola Josipa Broza, Kumrovec	nema podatka	štićena zona	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-	
30.	Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Krapinske Toplice	nema podatka	ne	nema podatka	da	nema podatka	ne	ne	-	
Osnivač Grad Krapina										
31.	Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina	Matična škola	1971./2005.	ne	škola	da	ne	ne	da	da, 2018./2019.
		Područna škola Podgora	2010.	ne	Grad Krapina	ne	-	-	ne	
		Područna škola Škarićevo	1931./2010.	ne	općenarodna imovina	ne	-	-	ne	-

Redni broj	Škola ili učenički dom		Stanje koncem 2016.							
			Podaci o školskim i domskim zgradama			Podaci o školskim sportskim dvoranama			U zgradu i/ili dvoranu su ugrađeni zdravstveno i ekološki neprihvatljivi materijali (azbest)	
			Godina izgradnje	Zgrada je zaštićeno kulturno dobro (da/ne)	Vlasnik zgrade prema stanju u zemljišnim knjigama	Škola ima sportsku dvoranu (da/ne)	Dvorana zadovoljava propisane standarde i normative (da/ne)	Gradska sportska dvorana i drugo (da/ne)	Da/Ne	Godina planirane sanacije
1	2	3	4	5	6	7	8.	9		
32.	Osnovna škola Ljudevit Gaj, Krapina	Matična škola	1911./1964.	da	društveno vlasništvo s pravom korištenja škole	da	ne	ne	ne	
		Područna škola Donja Šemnica	1960.	ne	škola	ne	-	-	ne	
		Područna škola Lepajci	1898./2011.	ne	školska općina Lepajci	ne	-	-	ne	
Srednje škole										
1.	Srednja škola Krapina	1900./1999.	ne	škola	da	da	da, u suvlasništvu Grada	ne	-	
2.	Srednja škola Zabok	1957./2006.	ne	škola	da	ne	ne	ne	-	
3.	Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok	1964.	ne	nema podatka	ne	-	da, koristi gradsku dvoranu	ne	-	
4.	Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok	2003./2006.	ne	Ministarstvo prosvjete i športa	ne	-	da, koristi gradsku dvoranu	ne	-	
5.	Srednja škola Pregrada	2003./2006.	ne	Ministarstvo prosvjete i športa	da	da	ne	ne	-	
6.	Srednja škola Bedekovčina	1961./1973./1978./2009.	ne	škola prema katastru	da	da	ne	da	2018.	
7.	Srednja škola Konjščina	1975./1980.	ne	škola	da, zajednička dvorana s osnovnom školom	ne	ne	da	2018.	
8.	Srednja škola Oroslavje	1930./2002.	ne	škola	ne	-	-	ne	-	
9.	Srednja škola Zlatar	1975./1999.	ne	Ministarstvo prosvjete i sporta	da	ne	ne	ne	-	
Učenički domovi										
1.	Učenički dom u sastavu Srednje škole Pregrada	2010.	ne	nema podatka	-	-	-	ne	-	
2.	Učenički dom u sastavu Srednje škole Bedekovčina	1956./2004.	ne	škola	-	-	-	ne	-	